



MARIALVA

## Vereadores visitam a obra da Escola Guiti Sato; construção está 95% concluída

22 de junho de 2018

Data	Fonte	Crédito da Imagem
22 de junho de 2018	Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Marialva	

Os vereadores estiveram, na tarde de ontem (21), em visita a obra da Escola Municipal Guiti Sato, no Conjunto João de Barro. Acompanhados pela secretária de Educação, Jaqueline Nabas, e pela diretora Jaqueline Aparecida Fernandes, os vereadores conferiram a estrutura da construção que já está 95% concluída.

Segundo o engenheiro da empreiteira Just Construções e Empreendimentos, responsável pela execução da obra, no projeto padrão do governo federal a voltagem da escola era de 220V. Para adaptar para 110V sem gerar custos para o Município, foi realizada a substituição de alguns itens previstos na planilha, entre alvenaria e hidráulica, de valor total correspondente a R\$ 25 mil. A empreiteira aguarda a documentação oficial para ser autorizada a iniciar a instalação elétrica, procedimento que deve durar em torno de 20 a 30 dias. "Eu solicitei que a parte elétrica fosse a última a ser feita, para evitar que o fiação fossem roubada antes da conclusão da obra", explicou a diretora.

De acordo com a Secretária de Educação, além da parte elétrica, falta apenas o Município realizar o cercamento da escola, que também não estava previsto no projeto original do governo. "A Prefeitura está estudando se vai colocar grade ou vai construir um muro ao entorno. Fora isso, temos tudo pronto para colocar a nova escola para funcionar. Nosso desejo é de que a mudança da escola para a nova sede aconteça depois das férias", anunciou a secretária.

A obra foi iniciada em janeiro de 2015 e sofreu atrasos devido a problemas de repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor estimado da obra, antes de seu início, era de R\$ 3.386.924,87, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Município.